

**SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO CONTRATO COM A CBF**

|                                                   | NORTE                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |              | NORDESTE                                                |                                                         |                                                         |              |              | CENTRO-OESTE |                    | SUDESTE        | SUL            | TOTAIS        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                   | Rondônia                                              | Acre                                                    | Amapá                                                   | Tocantins                                               | Roraima      | Maranhão                                                | Sergipe                                                 | Piauí                                                   | Alagoas      | Pernambuco   | Goiás        | Mato Grosso do Sul | Espírito Santo | Santa Catarina |               |
| Contrato Original                                 | 1.486.046,03                                          | 1.486.046,03                                            | 1.486.046,03                                            | 1.486.046,03                                            | 1.486.046,03 | 1.354.830,15                                            | 1.354.830,15                                            | 1.354.830,15                                            | 1.354.830,15 | 1.354.830,15 | 1.392.258,63 | 1.392.258,63       | 1.366.107,04   | 1.401.301,49   | 19.756.306,69 |
| Aditivos                                          | 149.804,75                                            |                                                         |                                                         |                                                         |              |                                                         |                                                         |                                                         |              |              |              |                    |                |                | 149.804,75    |
| Reajuste Contratual                               |                                                       | 71.924,63                                               | 71.924,63                                               | 71.924,63                                               | 297.209,21   | 65.573,78                                               | 65.573,78                                               | 65.573,78                                               | 270.966,03   | 270.966,03   | 278.451,73   | 278.451,73         | 273.221,41     | 280.260,30     | 2.362.021,65  |
| Solicitação de reajuste adicional (em tratativas) | 130.772,05                                            | 130.772,05                                              | 130.772,05                                              | 130.772,05                                              |              | 119.225,05                                              | 119.225,05                                              | 119.225,05                                              |              |              |              |                    |                |                | 880.763,36    |
| Valores recebidos como entrada e/ou outros        | 1.635.000,00                                          | 832.185,78                                              | 832.185,78                                              | 832.185,78                                              |              | 758.704,88                                              | 758.704,88                                              | 758.704,88                                              |              |              |              |                    |                |                | 6.407.671,98  |
| Situação das obras                                | Base 85% pronta                                       | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              |              |              |                    |                |                |               |
| Base                                              | 85% executada, falta regularizar e aplicar imprimação | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              |              |              |                    |                |                |               |
| Irrigação                                         | 85% executada, falta ligar bomba e testar aspersores  | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              |              |              |                    |                |                |               |
| Grama                                             | Grama produzida e entregue na obra, falta instalar    | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos | OS emitida, mas ainda não está disponível p/ iniciarmos |              |              |              |                    |                |                |               |
| Previsão de custos p/ finalizar                   | 140.000,00                                            | 1.200.000,00                                            | 1.200.000,00                                            | 1.200.000,00                                            | 1.200.000,00 | 1.200.000,00                                            | 1.200.000,00                                            | 1.200.000,00                                            | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00       | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 15.740.000,00 |
| Saldo a receber                                   | 131.622,83                                            | 856.556,93                                              | 856.556,93                                              | 856.556,93                                              | 1.783.255,24 | 780.924,10                                              | 780.924,10                                              | 780.924,10                                              | 1.625.796,18 | 1.625.796,18 | 1.670.710,36 | 1.670.710,36       | 1.639.328,45   | 1.681.561,79   | 16.741.224,47 |
| Saldo                                             | - 8.377,17                                            | - 343.443,07                                            | - 343.443,07                                            | - 343.443,07                                            | 583.255,24   | - 419.075,90                                            | - 419.075,90                                            | - 419.075,90                                            | 425.796,18   | 425.796,18   | 470.710,36   | 470.710,36         | 439.328,45     | 481.561,79     | 1.001.224,47  |